

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a **Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70.; adószám: 11592277-2-06; pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-21926473; képviseli: Rapcsák András igazgatóság elnöke és Varga Ferenc távfűtési részegység-vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Koltech Kft.** (székhely: 6771 Szeged, Makai út 192.; adószám: 11594846-2-06; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank 11735005-20546047-00000000; cg.: 06-09-005714; kivitelezői nyilvántartási azon.: CS11594846; képviseli: Kollár Tibor, ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1. Felek egyezően rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) ill. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a "TramTrain integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen" kivitelezése kapcsán érintett, a Hódmezővásárhelyi Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltása" elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - 2017. április 21-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
2. A Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítás tárgya a szerződés műszaki tartalmának és a műszaki tartalom csökkenéssel összhangban a vállalkozási díj csökkentése.
3. A műszaki tartalom a műszaki ellenőr által jóváhagyottan az alábbi tételekkel csökken:

Tétel sorszám: 24

Tétel azonosító: 72-061-21.2.2.2-0110391

Tétel leírás: Távközlési kábel elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre függesztve, optikai kábel telepítése meglévő távközlési oszlopokra, ADSS optikai légkábel telepítése, elektromos tartószerkezeten vezetve 4-288 szálig, 150 m feszítávra, PannonCom-Kábel TeleFonika optikai légkábel, ADSS-XOTKtsdD (t.2,4) 7kN 24J (2x12), Csz: ADSSXOTKTSDD7KN24J2,4 (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

Mennyiség: 2460 méter

Nettó egység ár: 1303,- Ft

Nettó összesen: 3.205.380,- Ft

Tétel sorszám: 25

Tétel azonosító: 72-099-1

Tétel leírás: Távközlési kábelek kötésének elkészítése, előirányzat

Mennyiség: 292 darab

Nettó egység ár: 760,- Ft

Nettó összesen: 221.920,- Ft

4. A alapszerződésben szereplő (a pótmunkákkal kiegészült) nettó 184.713.121,- Ft díj 181.285.821,- Ft-ra módosul.
5. A Felek megegyeznek továbbá, hogy jelen szerződés módosítás aláírásával az alapszerződés teljesítettnek tekinthető, a csökkentett műszaki tartalommal és díjjal módosított szerződés alapján a műszaki átadás-átvételnek akadálya nincs.
6. A módosítás indokai:

A vállalkozási szerződés fedezetét a Megrendelő és a NIF Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja: „A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatási szerződést kötöttek egymással a Szeged- Hódmezővásárhely között vasútvonal város - elővárosi tram - train rendszer megvalósítása című, IKOP-3.2.0-15-2016-00001 azo-nosító számú projekt megvalósítására. Ezt követően a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. együttműködési megállapodást kötött a Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt.-vel a "TramTrain integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen" vasúti beruházás kivitelezési munkáinak építése kapcsán érintett Hódmezővásárhelyi Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közműkiváltás/fejlesztés tárgyában. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az együttműködési megállapodásban vállalta, hogy a közműkiváltás vagy - fejlesztés költségét végleges pénzeszköz átadás keretében megtéríti.”

A beruházás körülményeit, előrehaladását és teljesítését a Feleken kívül álló okként befolyásolja a NIF Zrt., a fenti hivatkozott együttműködési megállapodás alapját képező tram - train beruházása. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott beruházás keretében készülő tartó oszlopok még nem valósultak meg és megvalósulásuk pontos ideje nem ismert, így az ezekre kerülő légvezeték kiépítése nem lehetséges az alapszerződés keretében. Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó 2018. május 5-én akadályt közölt (mellékelve), melyet a műszaki ellenőr is elfogadott. A Felek az akadályoztatás miatt a további – véglegesnek továbbra sem tekinthető – határidő módosítás helyett a szerződést a 3. pontban rögzített módon módosítják.

7. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
8. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Hódmezővásárhely, 2018. július 16.

Hódmezővásárhelyi
Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank
11600006-00690000-21926473
Megrendelő

KOLTECH
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6771 Szeged, Makai út 192-198.
Telefon: 62/406-080
Adószám: 11594846-2-06
Vállalkozó

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely
Bajcsy Zsilinszky u. 70.

Tárgy: Akadályközlés - „Tram-Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” megnevezésű projekt telekommunikációs hálózati légvezeték kiváltáshoz kapcsolódóan

Tisztelt Cím!

Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy cégünk, Koltech Kft. a telekommunikációs hálózat légvezetékeinek kiváltási munkáit az Ady E. és a Bajcsy Zs. u. vonatkozásában nem tudja a kivitelezési határidőre elvégezni akadályoztatás miatt.

Indoklás:

A légvezeték más vállalkozó (Strabag Zrt.) által kivitelezendő felső vezetékoszlopokra kerül felhelyezésre, de az oszlopok, a részünkre meghatározott kivitelezési határidő végére nem fognak elkészülni.

A fentiekben leírt akadályközlés miatt kérjük a kivitelezési munkálatok bizonytalan időre történő elhalasztásának tudomásulvételét.

Szeged, 2018.05.14.

Tisztelettel:

KOLTECH
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szeged, Makai út 192-198.
Telefon: 62/406-080
Adószám: 11594848-2-08
Számjegyző: 11735005-20546047


Kollár Tibor
ügyvezető
Koltech Kft.



NYILATKOZAT

Hivatkozva a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. és az IES Kft. között hatályos, a „Megrendelő tulajdonában lévő, Hódmezővásárhely területén a tervezett Tram Train nyomvonalába eső közművek kiváltásának és bevédelésének műszaki ellenőrzése és tervellenőri feladatok ellátása tárgyú műszaki ellenőri szerződésre alulírott, mint az IES Kft. részéről eljáró személy az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Koltech Kft. 2018. 05. 14.-i keltezéssel a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére elküldött, **Akadályközlés – „Tram-Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” megnevezésű projekt telekommunikációs hálózati légvezeték kiváltásához kapcsolódóan tárgyú levelében leírt indoklást megvizsgálva a Vállalkozó által betervezett akadályközlést tudomásul veszem és jóváhagyom.**

Szeged, 2018. május 18.



Pinjung Zsolt

műszaki ellenőr

IES Kft.



NYILATKOZAT

Hivatkozva a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. és az IES Kft. között hatályos, a „Megrendelő tulajdonában lévő, Hódmezővásárhely területén a tervezett Tram Train nyomvonalába eső közművek kiváltásának és bevédelésének műszaki ellenőrzése és tervellenőri feladatok ellátása tárgyú műszaki ellenőri szerződésre alulírott, mint az IES Kft. részéről eljáró személy az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Koltech Kft. 2018. 05. 14.-i keltezéssel a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. részére elküldött, **Akadályközlés – „Tram-Train integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen” megnevezésű projekt telekommunikációs hálózati légvezeték kiváltásához kapcsolódóan tárgyú** levelében leírt akadályközlés és az IES Kft. által 2018. május 18. napján az akadályközlés tárgyában kiadott jóváhagyó nyilatkozatának figyelembe vétele mellett az alábbiak állapíthatók meg:

A Koltech Kft. és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. között 2017. április 21-én napján létrejött, **„TramTrain integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen”** kivitelezése kapcsán érintett, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltása" tárgyú Vállalkozási Szerződésben (alapszerződés) meghatározott műszaki tartalom az alábbi tételek szerint csökken:

Tétel sorszám: 24

Tételazonosító: 72-061-21.2.2.2-0110391

Tétel leírás: Távközlési kábel elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre függesztve, optikai kábel telepítése meglévő távközlési oszlopokra, ADSS optikai légkábel telepítése, elektromos tartószerkezeten vezetve 4-288 szálig, 150 m feszítávra, PannonCom-Kábel TeleFonika optikai légkábel, ADSS-XOTKtsdD (t.2,4) 7kN 24J (2x12), Csz: ADSSXOTKTSD7KN24J2,4 (vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

Mennyiség: 2460 méter

Nettó egység ár: 1303,- Ft

Nettó összesen: 3.205.380,- Ft

Tétel sorszám: 25

Tételazonosító: 72-099-1

Tétel leírás: Távközlési kábelek kötésének elkészítése, előírányzat

Mennyiség: 292 darab

Nettó egység ár: 760,- Ft

Nettó összesen: 221.920,- Ft

Az előzőekben leírtak figyelembe vétele mellett az alapszerződésben szereplő (a pótmunkákkal kiegészült) nettó 184.713.121,- Ft vállalkozói díj nettó 181.285.821,- Ft-ra történő módosulását jóváhagyom.

Szeged, 2018. július 10.



Pinjung Zsolt

műszaki ellenőr

IES Kft.

