

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a **Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70.; adószám: 11592277-2-06; pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-21926473; képviseli: Rapcsák András igazgatóság elnöke és Varga Ferenc távfűtési részegység-vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Koltech Kft.** (székhely: 6771 Szeged, Makai út 192.; adószám: 11594846-2-06; pénzforgalmi számlaszám: OTP Bank 11735005-20546047-00000000; cg.: 06-09-005714; kivitelezői nyilvántartási azon.: CS11594846; képviseli: Kollár Tibor, ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyetemben rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le a **„TramTrain Integrált villamos és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen”** kivitelezése kapcsán érintett, a **Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő közművek kiváltása** elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezésének megfelelően – 2017. április 21-én vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötött.
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás tárgya a teljesítési határidő módosítása.
3. Megrendelő 2017. április 27-én - a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2017. április 27-én kelt levelében foglaltakkal összhangban - az alábbiakat jelezte Vállalkozó felé:
„A teljes Tram-Train projekt megvalósításához szükséges források biztosításáig, rajtuk kívül álló okok miatt kérjük, hogy a közműkiváltások fizikai megvalósítását ne kezdjék el, illetve a folyamatban lévő közműkiváltásokat a biztonságos közlekedés és a szolgáltatási feltételek biztosításával fejezzék be.”
4. Megrendelő 2017. augusztus 17-én - a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel történt egyeztetést követően - az alábbiakat jelezte Vállalkozó felé:
„[...] a NIF Zrt. 2017. augusztus 3-án kelt K-13713/2017. iktatószámú mellékelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a Tram Train projekt vonatkozásában a rendelkezésre álló források felülvizsgálata megtörtént, ez alapján döntés született a közműkiváltások folytathatóságáról, továbbá megerősítették, hogy a fent említett dátumú és iktatószámú levél a NIF Zrt. egyértelmű elrendelését jelenti a közműcégek felé a munka folytatásáról. TramTrain közműkiváltási munkákra vonatkozó felfüggesztést ezúton visszavonjuk és kérjük a szerződött munkák folytatását 2017. augusztus 17. napjával.”
5. Felek rögzítik, hogy fentiek okán a teljesítési határidő módosításra kerül akként, hogy az alapszerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári nap, azzal, hogy a 150 napos teljesítési határidőből a munkák felfüggesztésétől (2017.04.27.) számítva még hátralévő napok száma (144 nap) a Vállalkozó rendelkezésére áll a teljesítésre a felfüggesztés visszavonásától, azaz 2017. augusztus 17. napjától számítva.
Vállalkozó a felfüggesztés visszavonását követő időszakban az alábbiak figyelembe vétele mellett dolgozhat:
2017.09.15-től – 2018.05.15-ig a 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet és a 44/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján Megrendelőnek ellátási kötelezettsége van, így akkor munka csak Megrendelővel egyeztetett módon, 8 órát meg nem haladó időtartamban





végezhető az ellátásbiztonság betartása mellett. Ebben az időszakban az üzemelő vezetékre történő átkötés csak az üzemeltető jóváhagyása és felügyelete mellett történhet, a munkavégzéssel járó szolgáltatás ellátás felfüggesztése a fűtési kötelezettségre való tekintettel nem haladhatja meg a folyamatos 8 órás üzemkiesést. Folyamatos 8 órás üzemkieséssel járó munkavégzés esetén Vállalkozó köteles az ideiglenes szolgáltatás biztosításához szükséges provisor vezeték kiépítést térítésmentesen elvégezni.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján 2017.09.15. és 2018.05.15. között csak korlátozott munkavégzés engedélyezett, ezért Felek a szerződésmódosítás mellékletét képező megvalósítási ütemtervben rögzítik a munkavégzés menetét."

6. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosítása a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2017. április 27-én kelt levelében foglaltak okán a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján minősül jogszerűnek.
7. Jelen szerződésmódosítás mellékleteit képezik a 3. és 4. pontban hivatkozott levelek és a közműépítési ütemterv.
8. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változtatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
9. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Hódmezővásárhely, 2017. szeptember 13.



Megrendelő

Hódmezővásárhelyi
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT.
1800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank
1160006-00000000-21926473



Vállalkozó

KOLTECH
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szeged, Makai út 192-198.
Telefon: 62/406-080
Adószám: 11594848-2-06
Számiaszám: 11736005-20546047