

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről:

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (6800 , Bajcsy-Zsilinszky u. 70., képviseli: Ádók János igazgatóság elnöke, Dr. Kovács Pál igazgatósági tag bankszámlaszám: 11600006-00000000-21926473 adószám: 11592277-2-06) mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről:

HÓD - KÖZPONT Konzorcium (6724 Szeged, Damjanich u. 29)


Tagjai:

Residens Kft. (6724 Szeged, Damjanich u. 29., képviseli: Szécsi Zoltán ügyvezető, bankszámlaszám: 11735005-29901388, adószám: 12984381-2-06) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó (Konzorcium Vezető)**

Költség Stop Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 52. II/8., képviseli: Szatmári Gábor ügyvezető, bankszámlaszám: 10400559-50526672-66781005 adószám: 23990122-2-06) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó (Konzorcium Tag)**

között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásait figyelembe véve, illetve annak alapján - 2012. augusztus 17. napján vállalkozási szerződés jött létre az „**Új fogyasztók bekapcsolása a geotermális távhőszolgáltatásba Hódmezővásárhelyen (Hőközpontok gépészeti és villamos vezérlési kivitelezése) KEOP-4.2.0/B/09-2010-0035**” tárgyú beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyában.
2. Felek rögzítik, hogy fenti vállalkozási szerződés 6.7. pontjában foglaltaknak megfelelően Vállalkozó a munkák megkezdése előtt a munkaterület naplóbejegyzés útján a Megrendelő képviselőjétől 2012. augusztus 17. napján át kívánta venni. Felek képviselői a munkaterület közös bejárása során megállapították, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendelt „Minden nap kultúra! Bessenyei Ferenc Művelődési Központ felújítása és bővítése” valamint a „Tornyai János Város-rehabilitációs Program” tárgyú beruházások kivitelezési munkálatai - a korábban várható teljesítési időpontoktól eltérően - jelenleg is folyamatban vannak, így a fenti beruházásokkal érintett Tornyai János Múzeum és Bessenyei Ferenc Művelődési Központ munkaterületei a Vállalkozó általi munkavégzésre nem alkalmasak, kivitelezésre át nem adhatóak.
3. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. . 132. §-a szerinti módosítását.



4. Fentiek alapján az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés 4.1. pontja az alábbiakra módosul:

Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2012. 10. 15. napjában határozzák meg, mely szigorú határidő.

5. A felek között korábban létrejött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás csak az eredeti szerződéssel együtt érvényes.
6. Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
7. Felek a szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Hódmezővásárhely, 2012. augusztus 23.

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRT.
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70.
Adószám: 11592277-2-06
Erste Bank
1160000643000000-21975473

Megrendelő



RESIDENS KFT.

6724 Szeged, Damjanich u. 29

Adószám: 12984381-2-06

OTP: 11735005-29901388

[Handwritten signature]

Vállalkozó